

大井町施策評価シート

【2022年度】

【施策評価】

| | | | | |
|----|------------------------------|-------|------------------------|--------------|
| | | 施策CD | 4-8-25 | |
| | | 記入日 | 令和5年6月8日 | |
| 柱 | 4. 将来を見据えた社会基盤と環境のバランスがとれたまち | 分野 | 8. 社会基盤 | |
| | | 位置付 | 重点施策 | |
| | | 施策担当課 | 都市整備課 企画財政課 | |
| 施策 | 25. 市街地の整備 | 計画 | 第6次総合計画(前期) 第1次実施計画 | 期間 |
| | | | 2021~2025 | 掲載 |
| | | | 2021~2023 | 84 頁 88 頁 |

| | |
|---------------|---|
| 施策の方向 (全体) | <p>良好な市街地の整備を促進し、地域の特性に応じた景観や住環境のバランスがとれたまちづくりを町民・議会・行政が一体となって推進するとともに、近年危惧されている大規模地震や大雨などによる災害発生に備えて、都市防災機能の向上を図ります。 また、人口減少や少子高齢化に対応した、快適で持続可能なまちづくりをめざし、増加が予測される空家について対策を講じます。</p> |
|---------------|---|

<個別評価>

| | | | | | | | | | |
|---|------|---|------|-------|------|-------|--------------|-------|-------|
| 1 | 事業名 | 事業CD | 25-1 | 都市整備課 | 事業評価 | 予算額 | 472 | 決算額 | 232 |
| | | 災害に強いまちづくり | | | B | 施策貢献度 | 適正 | | |
| | | | | | | 進捗状況 | おおむね順調に進んでいる | | |
| | 事業評価 | 木造住宅の耐震診断・改修は、相談はあったものの、補助金の交付までは至らなかった。ブロック塀等撤去費補助制度は、要綱に基づき、補助金の交付を行った。 | | | | | | | |
| 2 | 事業名 | 事業CD | 25-2 | 都市整備課 | 事業評価 | 予算額 | 0 | 決算額 | 0 |
| | | 景観の保全 | | | A | 施策貢献度 | 良好 | | |
| | | | | | | 進捗状況 | おおむね順調に進んでいる | | |
| | 事業評価 | 県と連携した啓発活動により広告景観形成地区における規制が図れた。 | | | | | | | |
| 3 | 事業名 | 事業CD | 25-3 | 都市整備課 | 事業評価 | 予算額 | 7,543 | 決算額 | 7,198 |
| | | 地域特性に配慮した住環境整備 | | | A | 施策貢献度 | 良好 | | |
| | | | | | | 進捗状況 | おおむね順調に進んでいる | | |
| | 事業評価 | ・狭い道路後退用地の寄付について、申し出に対し、全て受け入れを行うことができた。 ・現行の地区計画に対して届出の内容を審査し、地区計画に適合しないものについては修正させるなど、適切に対処することができた。一方で、徐々に地区計画の届出を行わない物件が増え始めている。 | | | | | | | |
| 4 | 事業名 | 事業CD | 25-4 | 都市整備課 | 事業評価 | 予算額 | 0 | 決算額 | 0 |
| | | 新たな市街地の整備 | | | A | 施策貢献度 | 優良 | | |
| | | | | | | 進捗状況 | 順調に進んでいる | | |
| | 事業評価 | 区画整理組合と連携し、換地処分や清算金をはじめとした取り組みを進めることができた。大井中央土地区画整理事業地内の宅地造成及び道路整備の推進により、住宅建設が進んでいる。 | | | | | | | |
| 5 | 事業名 | 事業CD | 25-5 | 都市整備課 | 事業評価 | 予算額 | 0 | 決算額 | 0 |
| | | にぎわいのある拠点の形成 | | | A | 施策貢献度 | 適正 | | |
| | | | | | | 進捗状況 | おおむね順調に進んでいる | | |
| | 事業評価 | 第1期オープン、クラブ棟の改修など整備が進められており、引き続き、県、民間事業者、町の3者でにぎわいのある拠点づくりを推進していく。 | | | | | | | |
| 6 | 事業名 | 事業CD | 25-6 | 企画財政課 | 事業評価 | 予算額 | 0 | 決算額 | 0 |
| | | 再生可能エネルギーの活用 | | | A | 施策貢献度 | 良好 | | |
| | | | | | | 進捗状況 | 順調に進んでいる | | |
| | 事業評価 | 公共施設の電力契約を新たに21施設見直し、計43施設で再生可能エネルギーの活用を図ることが出来た。また、検討を進めてきた防災備蓄倉庫と休憩所への太陽光発電設備の設置に着手出来たことにより、再生可能エネルギーの活用及び防災機能の更なる充実に道筋を付けることが出来た。 | | | | | | | |
| 7 | 事業名 | 事業CD | 25-7 | 企画財政課 | 事業評価 | 予算額 | 0 | 決算額 | 0 |
| | | 空家対策の促進 | | | B | 施策貢献度 | 適正 | | |
| | | | | | | 進捗状況 | おおむね順調に進んでいる | | |
| | 事業評価 | 空家の利活用については継続的に検討の必要があるが、空家バンクの運用により相談者への対応は充実してきた。 | | | | | | | |
| | | | | | | 予算額合計 | 8,015 | 決算額合計 | 7,430 |

| 施策目標 | 施策担当課 | 指標 | 現状値 | 目標値 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------|-------|-----------------|-----|------|------|------|------|------|------|
| | 企画財政課 | 管理不全空家の件数 | | 5件 | 2件 | 4件 | 4件 | | |
| | 都市整備課 | 大井中央土地区画整理事業の促進 | 80% | 100% | 90% | 100% | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| |
|--|
| 一次評価 (優良/良好/適正/改善の必要あり/抜本的な見直し) |
| 良好 |
| 進行管理 (順調に進んでいる/おおむね順調に進んでいる/やや遅れている/遅れている) |
| おおむね順調に進んでいる |

<二次評価>

| | |
|--|--|
| 総合評価 | 良好な市街地の整備を促進し、地域の特性に応じた景観や住環境のバランスがとれたまちづくりを推進するため、大井中央土地区画整理事業や未病バレーBIOTOPIAの整備、再生可能エネルギーの有効活用や空家の利活用などの各事業については、目的に沿った取り組みがされており、おおむね順調に進めることができている。 |
| 施策の今後の方向性 | 引き続き良好な市街地の整備を促進し、快適で持続可能なまちづくりをめざすべく、それぞれの事業における課題を解決していく取組みを推進されたい。 |
| 総合評価 (優良/良好/適正/改善の必要あり/抜本的な見直し) | |
| 良好 | |
| 進行管理 (順調に進んでいる/おおむね順調に進んでいる/やや遅れている/遅れている) | |
| おおむね順調に進んでいる | |

| | | | | | | |
|------|---|--|-------------------|------|-----------|-----------|
| 個別提言 | 1 | 事業名 | 災害に強いまちづくり | 予算額 | 現状維持 | 一次評価を支持する |
| | | 今後の方向性 | その他 [耐震事業の促進] | 人員 | 現状維持 | 一次評価を支持する |
| | | ・耐震改修促進計画については、令和5年度に計画を改定する見込みとなった。 ・各補助制度については、更なる周知に努めるとともに補助制度の拡充についても検討するなど、利用促進に努められたい。 | | | | |
| | 2 | 事業名 | 景観の保全 | 予算額 | 現状維持 | 一次評価を支持する |
| | | 今後の方向性 | 現状維持 [] | 人員 | 現状維持 | 一次評価を支持する |
| | | 引き続き神奈川県と連携し、広告景観形成地区や屋外広告物規制等の普及啓発や規制誘導を進められたい。 | | | | |
| | 3 | 事業名 | 地域特性に配慮した住環境整備 | 予算額 | 現状維持 | 一次評価を支持する |
| | | 今後の方向性 | その他 [地区計画届出の推進] | 人員 | 現状維持 | 一次評価を支持する |
| | | ・狭あい道路の解消に向けては、現行制度のもと確実に進められたい。 ・地区計画の届出については、広報等で周知を図るなど未届物件の解消に向けた取組みを推進されたい。 | | | | |
| | 4 | 事業名 | 新たな市街地の整備 | 予算額 | 現状維持 | 一次評価を支持する |
| | | 今後の方向性 | 事業廃止 [] | 人員 | 現状維持 | 一次評価を支持する |
| | | 大井中央区画整理事業終了により、本事業は完了とするが、地域特性に配慮した住環境整備事業として、地区計画の適切な運用をするなど、引き続き中心市街地の住宅整備を促進されたい。 | | | | |
| | 5 | 事業名 | にぎわいのある拠点の形成 | 予算額 | 現状維持 | 一次評価を支持する |
| | | 今後の方向性 | 現状維持 [] | 人員 | 現状維持 | 一次評価を支持する |
| | 町の地区計画に沿ったBIOTOPIA整備基本計画に基づき、にぎわいのある拠点づくりを推進されたい。 | | | | | |
| 6 | 事業名 | 再生可能エネルギーの活用 | 予算額 | 現状維持 | 一次評価を支持する | |
| | 今後の方向性 | その他 [方針の再確認] | 人員 | 現状維持 | 一次評価を支持する | |
| | 2050ゼロカーボンシティの実現に向けて、更なる再生可能エネルギーの利活用を推進されたい。 | | | | | |
| 7 | 事業名 | 空家対策の促進 | 予算額 | 現状維持 | 一次評価を支持する | |
| | 今後の方向性 | その他 [空家現況確認の実施] | 人員 | 現状維持 | 一次評価を支持する | |
| | 空き家バンク制度の充実を図るため、新たな空家の利活用の手法についても検討されたい。 | | | | | |

大井町施策評価シート

【2022年度】

【施策評価】

| | | | | |
|----|------------------------------|------|------------------------|------------------------|
| | | 施策CD | 4-8-26 | |
| | | 記入日 | 令和5年6月8日 | |
| 柱 | 4. 将来を見据えた社会基盤と環境のバランスがとれたまち | 分野 | 社会基盤 | 施策担当課 |
| | | 位置付 | 重点施策 | 都市整備課 |
| 施策 | 26. 道路・水路 | 計画 | 第6次総合計画(前期) 第1次実施計画 | 期間 |
| | | | | 2021~2025 2021~2023 |
| | | | | 掲載 |
| | | | | 88 94 頁 |

| | |
|---------------|--|
| 施策の方向 (全体) | <p>「都市計画道路金子開成和田河原線」は、引き続き早期完成を推進するとともに、交通量が増加傾向にある山田地内の町道については、町が作成した道路網計画に基づき、県道昇格への要望を行います。</p> <p>さらに、すべての町民が安心して安全に通行できる生活道路の整備や計画的な修繕を行うとともに、豪雨などによる被害を軽減するための雨水排水対策を推進します。</p> <p>また、一方では快適な道水路環境を継続的に維持するためには、町民との協働による維持管理が重要となります。</p> |
|---------------|--|

<個別評価>

| | | | | | | | | | |
|---|------|--|------|-------|------|-------|--------------|-------|---------|
| 1 | 事業名 | 事業CD | 26-1 | 都市整備課 | 事業評価 | 予算額 | 31,048 | 決算額 | 6,378 |
| | | 幹線道路の整備 | | | B | 施策貢献度 | 適正 | | |
| | | | | | | 進捗状況 | おおむね順調に進んでいる | | |
| | 事業評価 | 都市計画道路開通のために必要な用地の取得や、関係機関との協議を進めていった。町道4・5号線の県道への昇格については、具体的な進展はないものの、今後の協議に向け、課題を整理するなどの内部検討を行った。 | | | | | | | |
| 2 | 事業名 | 事業CD | 26-2 | 都市整備課 | 事業評価 | 予算額 | 289,533 | 決算額 | 235,847 |
| | | 道路の整備 | | | A | 施策貢献度 | 良好 | | |
| | | | | | | 進捗状況 | おおむね順調に進んでいる | | |
| | 事業評価 | <ul style="list-style-type: none"> 道路整備について、計画どおり安全に事業を実施した。 JRとの協議について、引き続きJR及び関係機関との協議・調整を行う。 橋りょう点検及び橋りょう補修について、修繕計画のとおり概ね順調に実施している。 | | | | | | | |
| 3 | 事業名 | 事業CD | 26-3 | 都市整備課 | 事業評価 | 予算額 | 0 | 決算額 | 0 |
| | | 水路の整備 | | | B | 施策貢献度 | 適正 | | |
| | | | | | | 進捗状況 | おおむね順調に進んでいる | | |
| | 事業評価 | 大川函渠については、工事の着手に至っていないが実施すべき内容を整理し、即効性のある安全対策に向けて検討を行った。 | | | | | | | |
| 4 | 事業名 | 事業CD | | | 事業評価 | 予算額 | | 決算額 | |
| | | | | | | 施策貢献度 | | | |
| | | | | | | 進捗状況 | | | |
| | 事業評価 | | | | | | | | |
| 5 | 事業名 | 事業CD | | | 事業評価 | 予算額 | | 決算額 | |
| | | | | | | 施策貢献度 | | | |
| | | | | | | 進捗状況 | | | |
| | 事業評価 | | | | | | | | |
| 6 | 事業名 | 事業CD | | | 事業評価 | 予算額 | | 決算額 | |
| | | | | | | 施策貢献度 | | | |
| | | | | | | 進捗状況 | | | |
| | 事業評価 | | | | | | | | |
| 7 | 事業名 | 事業CD | | | 事業評価 | 予算額 | | 決算額 | |
| | | | | | | 施策貢献度 | | | |
| | | | | | | 進捗状況 | | | |
| | 事業評価 | | | | | | | | |
| | | | | | | 予算額合計 | 320,581 | 決算額合計 | 242,225 |

| 施策目標 | 施策担当課 | 指標 | 現状値 | 目標値 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------|-------|-------------------------|-----|------|------|------|------|------|------|
| | 都市整備課 | 都市計画道路金子開成和田河原線の早期完成の推進 | 10% | 50% | 15% | 20% | | | |
| | 都市整備課 | 橋りょうの長寿命化の促進 | 0% | 100% | 24% | 40% | | | |
| | | | | | | | | | |

| |
|--|
| 一次評価 (優良/良好/適正/改善の必要あり/抜本的な見直し) |
| 良好 |
| 進行管理 (順調に進んでいる/おおむね順調に進んでいる/やや遅れている/遅れている) |
| おおむね順調に進んでいる |

<二次評価>

| | |
|--|--|
| 総合評価 | 計画どおり用地取得や道水路工事については、概ね適正に行われており、利便性の向上が図られている。 |
| 施策の今後の方向性 | 「都市計画道路金子開成和田河原線」は、引き続き早期完成を推進するとともに、道水路環境を維持するため、他事業との優先順位を見定め計画的に工事を進めていくこと。 |
| 総合評価 (優良/良好/適正/改善の必要あり/抜本的な見直し) | |
| 適正 | |
| 進行管理 (順調に進んでいる/おおむね順調に進んでいる/やや遅れている/遅れている) | |
| おおむね順調に進んでいる | |

| | | | | | | |
|------|---|---|------------------|-----|------|-----------|
| 個別提言 | 1 | 事業名 | 幹線道路の整備 | 予算額 | 拡大 | 一次評価を支持する |
| | | 今後の方向性 | その他 [工事等の調整連携] | 人員 | 現状維持 | 一次評価を支持する |
| | | 都市計画道路は、県及び関係機関との調整・連携を行い、早期完成を目指すこと。また、町道4・5号線の県道への昇格要望については、早期に県との調整を行い、今後の方向性を示されたい。 | | | | |
| | 2 | 事業名 | 道路の整備 | 予算額 | 現状維持 | 一次評価を支持する |
| | | 今後の方向性 | 現状維持 [] | 人員 | 現状維持 | 一次評価を支持する |
| | | 道路整備、橋梁管理及びJRとの協議については概ね実施できている。今後も計画的に事業を進められたい。 | | | | |
| | 3 | 事業名 | 水路の整備 | 予算額 | 現状維持 | 一次評価を支持する |
| | | 今後の方向性 | 内容見直し [] | 人員 | 現状維持 | 一次評価を支持する |
| | | 事業の優先順位を見定め計画的に工事を進めるとともに、水路整備の着工に向けた準備について推進を図られたい。 | | | | |
| | 4 | 事業名 | | 予算額 | | |
| | | 今後の方向性 | [] | 人員 | | |
| | | | | | | |
| | 5 | 事業名 | | 予算額 | | |
| | | 今後の方向性 | [] | 人員 | | |
| | | | | | | |
| | 6 | 事業名 | | 予算額 | | |
| | | 今後の方向性 | [] | 人員 | | |
| | | | | | | |
| | 7 | 事業名 | | 予算額 | | |
| | | 今後の方向性 | [] | 人員 | | |
| | | | | | | |

| | | | |
|------------------------------------|---|-------|-------|
| 施策名 | 26. 道路・水路 | | 施策担当課 |
| 施策を構成する個別事業 | 幹線道路の整備 | 道路の整備 | 水路の整備 |
| | | | |
| | | | |
| 外部評価 (優良/良好/適正/改善の必要あり/抜本的な見直し) | | | |
| 適正 (3.4点) | | | |
| 外部委員のコメント | <ul style="list-style-type: none"> ・JR御殿場線と交差する道路の改善については、JR等との協議・調整に時間を要すると思いますが、工事の具体化に向けてご尽力をお願いします。 ・道路・水路を適正に維持管理するには、予算確保が必要です。計画的な予算確保に努めてください。 ・JR御殿場線の踏切やトンネルは日常の通勤・通学に使用しているため、道幅の拡大をJRと協議されたい。 ・酒匂川土手の草刈りについて、定期的に行われ大井高校生の通学路でもあり、安全面からも今後もよろしくをお願いします。 ・歩道の隙間にコールタールでうめることで草が出にくくなるので検討をお願いしたい。 ・水路内の石及び砂・土砂を定期的に取り除いてほしい。及び水草も同様。 ・交通事故を誘発させない道路(町道)の維持管理をお願いした。併せ交通安全面において、関係部署との連携をお願いしたい。 | | |
| 担当課による評価後の方向性 | <p>JR御殿場線と交差する道路の改善については、変化する社会情勢を鑑みて、これまでと違う角度からのアプローチ方法を模索するなど、引き続き協議をするとともに、具体化に向け努力して参りたいと考えております。</p> <p>また、日々発生が予想される道水路の損傷や夏季の除草については、パトロール等で早期に発見し、事故等を防止するとともに他課と連携を図り、交通安全対策にも資する対応をして参りたいと考えております。</p> | | |

大井町施策評価シート

【2022年度】

【施策評価】

| | | | | | | |
|----|------------------------------|-----|------------------------|-----------|---------------|--------|
| | | 分野 | 8. 社会基盤 | 施策CD | 4-8-27 | |
| | | 位置付 | — | 記入日 | 令和5年6月12日 | |
| 柱 | 4. 将来を見据えた社会基盤と環境のバランスがとれたまち | 計画 | 第6次総合計画(前期) 第1次実施計画 | 施策 担当課 | 生活環境課 倉橋政信 | |
| 施策 | 27. 上水道 | 期間 | 2021~2025 2021~2023 | 掲載 | 90 98 | 頁 頁 |

| | |
|---------------|---|
| 施策の方向 (全体) | 水の安定供給のため、老朽化した施設の更新・耐震化を図ります。 また、経営の健全化に努めます。 |
|---------------|---|

<個別評価>

| | | | | | | | | | |
|---|------|--|------|-------|------|-------|--------------|-------|---------|
| 1 | 事業名 | 事業CD | 27-1 | 生活環境課 | 事業評価 | 予算額 | 0 | 決算額 | 0 |
| | | 水道事業計画の見直し | | | B | 施策貢献度 | 適正 | | |
| | | | | | | 進捗状況 | おおむね順調に進んでいる | | |
| | 事業評価 | 水道料金の適正性を検証するため、収支予測等を行った。 | | | | | | | |
| 2 | 事業名 | 事業CD | 27-2 | 生活環境課 | 事業評価 | 予算額 | 2,187 | 決算額 | 1,227 |
| | | 水源の保全 | | | A | 施策貢献度 | 優良 | | |
| | | | | | | 進捗状況 | 順調に進んでいる | | |
| | 事業評価 | 水質検査については、計画通りに実施し全て基準内の結果となっている。また、施設管理においては特に異常は発見されず、水質異常につながる事案は発生していない。 | | | | | | | |
| 3 | 事業名 | 事業CD | 27-3 | 生活環境課 | 事業評価 | 予算額 | 227,666 | 決算額 | 160,851 |
| | | 施設設備の更新及び耐震化 | | | A | 施策貢献度 | 適正 | | |
| | | | | | | 進捗状況 | 順調に進んでいる | | |
| | 事業評価 | 概ね基本計画に沿った事業が進められており、管路の耐震化率も順調に推移している。 | | | | | | | |
| 4 | 事業名 | 事業CD | 27-4 | 生活環境課 | 事業評価 | 予算額 | 16,357 | 決算額 | 8,325 |
| | | 経営の効率化・健全化 | | | B | 施策貢献度 | 適正 | | |
| | | | | | | 進捗状況 | おおむね順調に進んでいる | | |
| | 事業評価 | 漏水調査を行ったことにより、早期に漏水を発見・修理を行い不明水の改善を行うことができたが、経年劣化による漏水が後を絶たないため有収率の向上には至らなかった。 | | | | | | | |
| 5 | 事業名 | 事業CD | | | 事業評価 | 予算額 | | 決算額 | |
| | | | | | | 施策貢献度 | | | |
| | | | | | | 進捗状況 | | | |
| | 事業評価 | | | | | | | | |
| 6 | 事業名 | 事業CD | | | 事業評価 | 予算額 | | 決算額 | |
| | | | | | | 施策貢献度 | | | |
| | | | | | | 進捗状況 | | | |
| | 事業評価 | | | | | | | | |
| 7 | 事業名 | 事業CD | | | 事業評価 | 予算額 | | 決算額 | |
| | | | | | | 施策貢献度 | | | |
| | | | | | | 進捗状況 | | | |
| | 事業評価 | | | | | | | | |
| | | | | | | 予算額合計 | 246,210 | 決算額合計 | 170,403 |

| 施策目標 | 施策担当課 | 指標 | 現状値 | 目標値 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------|-------|---------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|
| | 生活環境課 | 給水の有収率 | 87.4% | 88.0% | 86.8% | 85.2% | | | |
| | 生活環境課 | 管路の耐震化率 | 0.00% | 6.00% | 3.54% | 4.22% | | | |
| | 生活環境課 | 経常収支比率 | 128.6% | 135.0% | 134.1% | 127.8% | | | |
| | | | | | | | | | |

| |
|--|
| 一次評価 (優良/良好/適正/改善の必要あり/抜本的な見直し) |
| 適正 |
| 進行管理 (順調に進んでいる/おおむね順調に進んでいる/やや遅れている/遅れている) |
| おおむね順調に進んでいる |

＜二次評価＞

| | |
|--|---|
| 総合評価 | 概ね各事業は順調に進んでいるが、今後は見直した「大井町水道施設基本計画」及び「大井町水道事業老朽管更新計画」に基づき、施策目標の達成のため各事業の推進を図っていく必要がある。 |
| 施策の今後の方向性 | 事業の効率化や計画的な見直しを図るなど水道事業健全化に努める。また、安心して水道水を利用していただけるようPRに努め、広報活動の充実を図る。 |
| 総合評価 (優良/良好/適正/改善の必要あり/抜本的な見直し) | |
| 良好 | |
| 進行管理 (順調に進んでいる/おおむね順調に進んでいる/やや遅れている/遅れている) | |
| おおむね順調に進んでいる | |

| | | | | | | |
|------|--|--------|----------------------------|-----|------|-----------|
| 個別提言 | 1 | 事業名 | 水道事業計画の見直し | 予算額 | 現状維持 | 一次評価を支持する |
| | | 今後の方向性 | その他 [水道料金の適正性、及び事業計画の検討] | 人員 | 現状維持 | 一次評価を支持する |
| | 水の安定供給のために、将来の人口動向・給水量等の水需要を見極め、施設の設置計画等の見直しを図る。 | | | | | |
| | 2 | 事業名 | 水源の確保 | 予算額 | 現状維持 | 一次評価を支持する |
| | | 今後の方向性 | 現状維持 [] | 人員 | 現状維持 | 一次評価を支持する |
| | 安全な水を安定的に供給するため、水道法に基づく検査、及び施設管理を適切に実施する。 | | | | | |
| | 3 | 事業名 | 施設整備の更新及び耐震化 | 予算額 | 現状維持 | 一次評価を支持する |
| | | 今後の方向性 | 現状維持 [] | 人員 | 現状維持 | 一次評価を支持する |
| | 安定した給水を確保するため、送配水管等の工事、及び管路の耐震化について計画的に実施する。 | | | | | |
| | 4 | 事業名 | 経営の効率化・健全化 | 予算額 | 現状維持 | 一次評価を支持する |
| | | 今後の方向性 | 現状維持 [] | 人員 | 現状維持 | 一次評価を支持する |
| | 有収率の目標値の達成を図るため、漏水の早期発見・修理を行う。 | | | | | |
| | 5 | 事業名 | | 予算額 | | |
| | | 今後の方向性 | [] | 人員 | | |
| | | | | | | |
| 6 | 事業名 | | 予算額 | | | |
| | 今後の方向性 | [] | 人員 | | | |
| | | | | | | |
| 7 | 事業名 | | 予算額 | | | |
| | 今後の方向性 | [] | 人員 | | | |
| | | | | | | |

大井町施策評価シート

【2022年度】

【施策評価】

| | | | | |
|----|------------------------------|-----------|------------------------|---|
| | | 施策CD | 4-8-28 | |
| | | 記入日 | 令和5年6月12日 | |
| 柱 | 4. 将来を見据えた社会基盤と環境のバランスがとれたまち | 分野 位置付 | 8. 社会基盤 — | |
| 施策 | 28. 下水道 | 計画 | 第6次総合計画(前期) 第1次実施計画 | 施策 担当課 生活環境課 期間 2021~2025 2021~2023 掲載 92 頁 101 頁 |

| | |
|---------------|-------------------------------------|
| 施策の方向 (全体) | 計画的な公共下水道の整備・改築を図るとともに、経営の健全化に努めます。 |
|---------------|-------------------------------------|

<個別評価>

| 事業名 | 事業CD | 生活環境課 | 事業評価 | 予算額 | 決算額 |
|------|--|-------|------|----------|--------|
| 1 | 28-1 | 生活環境課 | 事業評価 | 48,356 | 28,741 |
| 事業名 | 計画的な整備 | | A | 施策貢献度 | 優良 |
| 事業評価 | 計画どおり公共下水道を整備したことにより、行政人口に対する人口普及率が0.4ポイント上昇し、91.5%となった。また、人口普及率のポイント上昇に対し、水洗化率のポイント上昇には至らなかったが、未接続世帯の10件について下水道への接続を行うことができた。 | | 進捗状況 | 順調に進んでいる | |
| 2 | 28-2 | 生活環境課 | 事業評価 | 5,000 | 4,582 |
| 事業名 | 計画的な修繕・改築 | | A | 施策貢献度 | 優良 |
| 事業評価 | 人孔蓋の修繕を行い、クラック等からの雨水の侵入及びがたつきによる振動や騒音を解消した。 | | 進捗状況 | 順調に進んでいる | |
| 3 | 28-3 | 生活環境課 | 事業評価 | 0 | 0 |
| 事業名 | 持続的に安定した経営の推進 | | B | 施策貢献度 | 適正 |
| 事業評価 | 使用料の徴収に取り組んだことにより、不納欠損額を前年度より削減することができたが、依然として一般会計からの繰入に依存している会計となっている。 | | 進捗状況 | やや遅れている | |
| 4 | | | 事業評価 | | |
| 事業名 | | | | 施策貢献度 | |
| 事業評価 | | | 進捗状況 | | |
| 5 | | | 事業評価 | | |
| 事業名 | | | | 施策貢献度 | |
| 事業評価 | | | 進捗状況 | | |
| 6 | | | 事業評価 | | |
| 事業名 | | | | 施策貢献度 | |
| 事業評価 | | | 進捗状況 | | |
| 7 | | | 事業評価 | | |
| 事業名 | | | | 施策貢献度 | |
| 事業評価 | | | 進捗状況 | | |
| | | | | 予算額合計 | 53,356 |
| | | | | 決算額合計 | 33,323 |

| 施策目標 | 施策担当課 | 指標 | 現状値 | 目標値 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|
| | 生活環境課 | 水洗化率 | 95.8% | 97.0% | 96.5% | 96.5% | | | |
| | 生活環境課 | 不明水比率 | 27.8% | 20.0% | 11.5% | 10.2% | | | |
| | 生活環境課 | 経費回収率 | 71.6% | 85.0% | 70.2% | 68.5% | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--|--|
| 一次評価 (優良/良好/適正/改善の必要あり/抜本的な見直し) | |
| 良好 | |
| 進行管理 (順調に進んでいる/おおむね順調に進んでいる/やや遅れている/遅れている) | |
| おおむね順調に進んでいる | |

＜二次評価＞

| | |
|--|--|
| 総合評価 | 計画どおり公共下水道の整備・改築を進め、行政人口に対する人口普及率及び水洗化率の上昇につなげるとともに、使用料の徴収に取り組み不納欠損額を前年度より削減することができたが、依然として一般会計からの繰入に依存している会計となっている。 |
| 施策の今後の方向性 | 持続的に安定した経営に向け、料金改定を踏まえた長期的な費用・財源試算から中期的な収支バランスを図り、より一層の経営の健全化を図る。 |
| 総合評価 (優良/良好/適正/改善の必要あり/抜本的な見直し) | |
| 良好 | |
| 進行管理 (順調に進んでいる/おおむね順調に進んでいる/やや遅れている/遅れている) | |
| おおむね順調に進んでいる | |

| | | | | | | |
|------|--------|---|---------------|-----|------|-----------|
| 個別提言 | 1 | 事業名 | 計画的な整備 | 予算額 | 現状維持 | 一次評価を支持する |
| | | 今後の方向性 | 現状維持 [] | 人員 | 現状維持 | 一次評価を支持する |
| | | 引き続き、計画的かつ効率的な下水道整備を推進するとともに、下水道未接続世帯に対し、接続への戸別周知の強化を図り、水洗化率の向上につなげること。 | | | | |
| | 2 | 事業名 | 計画的な修繕・改築 | 予算額 | 現状維持 | 一次評価を支持する |
| | | 今後の方向性 | 現状維持 [] | 人員 | 現状維持 | 一次評価を支持する |
| | | 引き続き、施設の延命化を図るため計画的な修繕を行うこと。 | | | | |
| | 3 | 事業名 | 持続的に安定した経営の推進 | 予算額 | 現状維持 | 一次評価を支持する |
| | | 今後の方向性 | その他 [料金改定] | 人員 | 現状維持 | 一次評価を支持する |
| | | 下水道運営審議会を開催し、令和5年度中に料金改定に係る答申を取りまとめること。 | | | | |
| | 4 | 事業名 | | 予算額 | | |
| | | 今後の方向性 | [] | 人員 | | |
| | | | | | | |
| | 5 | 事業名 | | 予算額 | | |
| | | 今後の方向性 | [] | 人員 | | |
| | | | | | | |
| 6 | 事業名 | | 予算額 | | | |
| | 今後の方向性 | [] | 人員 | | | |
| | | | | | | |
| 7 | 事業名 | | 予算額 | | | |
| | 今後の方向性 | [] | 人員 | | | |
| | | | | | | |

【施策評価】

| | | | | | | | | | |
|----|------------------------------|------|------------------------|----|------------------------|----|-----------|---|---|
| | | 施策CD | 4-8-29 | | | | | | |
| | | 記入日 | 令和5年6月14日 | | | | | | |
| 柱 | 4. 将来を見据えた社会基盤と環境のバランスがとれたまち | 分野 | 8. 社会基盤 | | | | | | |
| | | 位置付 | 重点施策 | | | | | | |
| 施策 | 29. 地域公共交通 | 計画 | 第6次総合計画(前期) 第1次実施計画 | 期間 | 2021~2025 2021~2023 | 掲載 | 94 103 | 頁 | 頁 |
| | | | | | | | | | |

| | |
|---------------|---|
| 施策の方向 (全体) | <p>町民が生活交通として、便利かつ快適に公共交通機関を利用できるよう、「大井町地域公共交通会議」を中心に地域の関係者と協議し町の実情に即した持続可能な公共交通ネットワークの形成に努めます。 また、誰もが利用しやすい環境を整え、公共交通の利用促進を図ります。</p> |
|---------------|---|

<個別評価>

| | | | | | | | | | |
|---|------|---|------|-------------|------|-------|----------|-------|--------|
| 1 | 事業名 | 事業CD | 29-1 | 企画財政課 | 事業評価 | 予算額 | 19,829 | 決算額 | 19,587 |
| | | 持続可能な公共交通ネットワークの形成 | | | A | 施策貢献度 | 優良 | | |
| | | | | | | 進捗状況 | 順調に進んでいる | | |
| | 事業評価 | 「おいゆめバス」の本格運行を開始し、町民へ運行・利用の周知を行った。本格運行後にも町民へアンケート調査を行い、町民ニーズ把握に努め、自治会からの要望に対しバス停の増設等の対応も行った。 | | | | | | | |
| 2 | 事業名 | 事業CD | 29-2 | 企画財政課・都市整備課 | 事業評価 | 予算額 | 316 | 決算額 | 281 |
| | | 公共交通の利便性向上と利用促進 | | | A | 施策貢献度 | 優良 | | |
| | | | | | | 進捗状況 | 順調に進んでいる | | |
| | 事業評価 | <ul style="list-style-type: none"> ・鉄道において要望活動を継続して実施した。また、JR乗り継ぎ時刻表やバスダイヤ、公共交通マップなどの作成を通じて公共交通全体の利用促進を図った。 ・駐輪場の管理を適切に行った。 | | | | | | | |
| 3 | 事業名 | 事業CD | | | 事業評価 | 予算額 | | 決算額 | |
| | | | | | | 施策貢献度 | | | |
| | | | | | | 進捗状況 | | | |
| | 事業評価 | | | | | | | | |
| 4 | 事業名 | 事業CD | | | 事業評価 | 予算額 | | 決算額 | |
| | | | | | | 施策貢献度 | | | |
| | | | | | | 進捗状況 | | | |
| | 事業評価 | | | | | | | | |
| 5 | 事業名 | 事業CD | | | 事業評価 | 予算額 | | 決算額 | |
| | | | | | | 施策貢献度 | | | |
| | | | | | | 進捗状況 | | | |
| | 事業評価 | | | | | | | | |
| 6 | 事業名 | 事業CD | | | 事業評価 | 予算額 | | 決算額 | |
| | | | | | | 施策貢献度 | | | |
| | | | | | | 進捗状況 | | | |
| | 事業評価 | | | | | | | | |
| 7 | 事業名 | 事業CD | | | 事業評価 | 予算額 | | 決算額 | |
| | | | | | | 施策貢献度 | | | |
| | | | | | | 進捗状況 | | | |
| | 事業評価 | | | | | | | | |
| | | | | | | 予算額合計 | 20,145 | 決算額合計 | 19,868 |

| 施策目標 | 施策担当課 | 指標 | 現状値 | 目標値 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------|-------|---------------------|--------|--------|--------|---------|------|------|------|
| | 企画財政課 | 町運行バス(福祉バス含む)の利用者数 | 4,581人 | 4,600人 | 5,215人 | 10,063人 | | | |
| | 企画財政課 | 大井町を走る路線バス運行数の維持 | 132本 | 132本 | 113本 | 104本 | | | |
| | 都市整備課 | 駅前駐輪場の適正管理(放置車両の整理) | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--|--|
| 一次評価 (優良/良好/適正/改善の必要あり/抜本的な見直し) | |
| 優良 | |
| 進行管理 (順調に進んでいる/おおむね順調に進んでいる/やや遅れている/遅れている) | |
| 順調に進んでいる | |

<二次評価>

| | |
|--|--|
| 総合評価 | 「おおいゆめバス」の本格運行開始に伴い、町民への周知やニーズの把握に努めるとともに、自治会からの要望にも応えた。 また、利用促進の一環として公共交通マップやおでかけモデルプランを作成した。 鉄道輸送力増強に向けて、事業者や国・県等に対し引き続き要望活動を実施した。 |
| 施策の今後の方向性 | 「おおいゆめバス」を持続可能なシステムとするため、検証を重ねながら利便性向上に向けて更なる事業展開を図っていく必要がある。 事業者等への要望活動については、粘り強く継続していくとともに、新たな切り口からの要望活動も検討していきたい。 |
| 総合評価 (優良/良好/適正/改善の必要あり/抜本的な見直し) | |
| 優良 | |
| 進行管理 (順調に進んでいる/おおむね順調に進んでいる/やや遅れている/遅れている) | |
| 順調に進んでいる | |

| | | | | | | |
|--------|--|--------|------------------------|-----|------|-----------|
| 個別提言 | 1 | 事業名 | 持続可能な公共交通ネットワークの形成 | 予算額 | 現状維持 | 一次評価を支持する |
| | | 今後の方向性 | その他 [検証・事業展開] | 人員 | 現状維持 | 一次評価を支持する |
| | 「おおいゆめバス」の本格運行が開始されたが、今後は周辺自治体との事業連携に着手していく必要性を感じるとともに、オンデマンド型などの新たな運行形態の需要の確認等について研究していきたい。 | | | | | |
| | 2 | 事業名 | 公共交通の利便性向上と利用促進(企画財政課) | 予算額 | 現状維持 | 一次評価を支持する |
| | | 今後の方向性 | その他 [要望強化] | 人員 | 現状維持 | 一次評価を支持する |
| | 跨り利用に関する要望活動については、事業者間の事情を見極めつつ代替案による要望への切り替えも必要ではないか。 | | | | | |
| | 3 | 事業名 | 公共交通の利便性向上と利用促進(都市整備課) | 予算額 | 現状維持 | 一次評価を支持する |
| | | 今後の方向性 | 現状維持 [] | 人員 | 現状維持 | 一次評価を支持する |
| | 公共交通の利便性向上の観点からも、駅前駐輪場の適正な管理に努められたい。 | | | | | |
| | 4 | 事業名 | | 予算額 | | |
| | | 今後の方向性 | [] | 人員 | | |
| | 5 | 事業名 | | 予算額 | | |
| | | 今後の方向性 | [] | 人員 | | |
| | 6 | 事業名 | | 予算額 | | |
| 今後の方向性 | | [] | 人員 | | | |
| 7 | 事業名 | | 予算額 | | | |
| | 今後の方向性 | [] | 人員 | | | |

大井町施策評価シート

【2022年度】

【施策評価】

| | | | | | | |
|----|------------------------------|-----|------------------------|-----------|------------------------|-------------|
| | | 分野 | 8. 社会基盤 | 施策CD | 4-8-30 | |
| | | 位置付 | — | 記入日 | 令和5年5月17日 | |
| 柱 | 4. 将来を見据えた社会基盤と環境のバランスがとれたまち | 計画 | 第6次総合計画(前期) 第1次実施計画 | 施策 担当課 | 総務課 | |
| 施策 | 30. 公共施設 | | | 期間 | 2021~2025 2021~2023 | 掲載 107 頁 |

| | |
|---------------|--|
| 施策の方向 (全体) | 最適な公共サービスの提供や施設の安全性を確保していくため、公共施設のマネジメントや管理などを適切に行います。 |
|---------------|--|

<個別評価>

| | | | | | | | | | |
|---|------|---|------|-----|------|-------|----|-------|---|
| 1 | 事業名 | 事業CD | 30-1 | 総務課 | 事業評価 | 予算額 | 0 | 決算額 | 0 |
| | | 公共施設マネジメントの推進 | | | A | 施策貢献度 | 適正 | | |
| | 事業評価 | 公共施設等個別施設計画に基づき、令和4年度では、相和小学校校舎・体育館改修工事(令和3年度繰越事業)を実施し、技術検査等を行うことで工事の内容及び進捗状況の把握に努めた。 | | | | | | | |
| 2 | 事業名 | 事業CD | | | 事業評価 | 予算額 | | 決算額 | |
| | | | | | | 施策貢献度 | | | |
| | 事業評価 | | | | | | | | |
| 3 | 事業名 | 事業CD | | | 事業評価 | 予算額 | | 決算額 | |
| | | | | | | 施策貢献度 | | | |
| | 事業評価 | | | | | | | | |
| 4 | 事業名 | 事業CD | | | 事業評価 | 予算額 | | 決算額 | |
| | | | | | | 施策貢献度 | | | |
| | 事業評価 | | | | | | | | |
| 5 | 事業名 | 事業CD | | | 事業評価 | 予算額 | | 決算額 | |
| | | | | | | 施策貢献度 | | | |
| | 事業評価 | | | | | | | | |
| 6 | 事業名 | 事業CD | | | 事業評価 | 予算額 | | 決算額 | |
| | | | | | | 施策貢献度 | | | |
| | 事業評価 | | | | | | | | |
| 7 | 事業名 | 事業CD | | | 事業評価 | 予算額 | | 決算額 | |
| | | | | | | 施策貢献度 | | | |
| | 事業評価 | | | | | | | | |
| | | | | | | 予算額合計 | 0 | 決算額合計 | 0 |

| 施策目標 | 施策担当課 | 指標 | 現状値 | 目標値 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------|-------|-----------------------------|-----|------|------|------|------|------|------|
| | 総務課 | 公共施設等個別施設計画及び学校施設長寿命化計画の進捗率 | - | 100% | 14% | 19% | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| |
|--|
| 一次評価 (優良/良好/適正/改善の必要あり/抜本的な見直し) |
| 適正 |
| 進行管理 (順調に進んでいる/おおむね順調に進んでいる/やや遅れている/遅れている) |
| おおむね順調に進んでいる |

＜二次評価＞

| | |
|--|--|
| 総合評価 | 令和4年度に実施した公共施設の改修について、検査等を通じて工事の内容と進捗状況の把握に努め、適正に管理している。 |
| 施策の今後の方向性 | 公共施設の維持管理及び改修工事等に対し、施設管理課と積極的に情報共有を行うとともに、老朽化に対する長寿命化に計画的に取り組むことで、施設の修繕等の平準化と縮減を推進し、将来の財政負担の軽減を図る。 |
| 総合評価 (優良/良好/適正/改善の必要あり/抜本的な見直し) | |
| 適正 | |
| 進行管理 (順調に進んでいる/おおむね順調に進んでいる/やや遅れている/遅れている) | |
| おおむね順調に進んでいる | |

| | | | | | | | |
|------|--|--------|---------------|-----|------|-----------|--|
| 個別提言 | 1 | 事業名 | 公共施設マネジメントの推進 | 予算額 | 現状維持 | 一次評価を支持する | |
| | 1 | 今後の方向性 | 現状維持 [] | 人員 | 現状維持 | 一次評価を支持する | |
| | 公共施設等総合管理計画及び公共施設等個別施設計画に基づき、施設管理課との情報共有を積極的に行い、施設の安全性の確保に努めるとともに、施設の長寿命化に留意し、修繕費の縮減を図ること。 | | | | | | |
| | 2 | 事業名 | | 予算額 | | | |
| | 2 | 今後の方向性 | [] | 人員 | | | |
| | 3 | 事業名 | | 予算額 | | | |
| | 3 | 今後の方向性 | [] | 人員 | | | |
| | 4 | 事業名 | | 予算額 | | | |
| | 4 | 今後の方向性 | [] | 人員 | | | |
| | 5 | 事業名 | | 予算額 | | | |
| | 5 | 今後の方向性 | [] | 人員 | | | |
| | 6 | 事業名 | | 予算額 | | | |
| | 6 | 今後の方向性 | [] | 人員 | | | |
| | 7 | 事業名 | | 予算額 | | | |
| | 7 | 今後の方向性 | [] | 人員 | | | |