

戦略目標	戦略施策	戦略施策の具体的方向性	NO	戦略施策事業	想定される事業主体										期間	補助金活用	実施状況 点数化	実施状況	備考				
					国・県		2市8町													短期 (H27-R1)	中期 (R2-R6)		
					国	県	小田原市	南足柄市	中井町	大井町	松田町	山北町	開成町	箱根町								真鶴町	湯河原町
1 拠点間等の連携を支える交通軸の形成	1-1 幹線道路網による交通軸の形成	広域的な交流を促進する交通環境整備	1	(都) 小田原大井線 (4車線化)		●										●		3	◎	H28事業完了し、供用を開始			
			2	県道731号 (矢倉沢仙石原) (南足柄市と箱根町を連絡する道路)		●											●		2	○	H25事業着手するも、台風等の被害で開通を延期、現在工事中		
			3	(都) 六部国府津線 (都) 小田原山北線 (六部～府川～蓮正寺区間)		●											●	●	2	○	早期供用に向け事業実施中		
			4	(都) 小田原中井線		●											●	●	2	○	早期供用に向け事業実施中		
			5	(仮称) 山北スマートIC										●			●	●	2	○	R5の開通予定		
			6	新東名高速道路										●			●	●	2	○	R5の森野IC～御殿場IC開通に向け工事中		
			7	(都) 金子開成和田河原線 (大井町区間)		●					●						●	●	2	○	H27より詳細設計や協議を開始し、用地交渉、買収を実施中		
			8	(都) 和田河原開成大井線 (南足柄市、開成町区間)													●			2	○	H27年より一部道路整備を進めている箇所あり	
			9	県道77号 (平塚松田) [比奈窪バイパス]		●											●			3	◎	H27より供用開始	
			10	秦野・中井インター・平塚アクセス道路 [仮称：湘南丘陵幹線]														●		2	○	H26より協議会開催し、県への要望活動を実施	
			11	(仮称) 酒匂右岸幹線				●	●					●	●			●		1	△	H27より検討中	
			12	県道708号 (秦野大井) [篠窪バイパス]		●											●			3	◎	H28完了、H29供用開始	
			13	(仮称) 酒匂川左岸道路										●	●		●	●		2	○	H27より事業中	
			14	西湘バイパス延伸 (石橋～根府川区間)	●	●	●								●	●	●	●		1	△	協議会を設置して、検討中	
			15	ボトルネック交差点の解消		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.6	△	各市町において事業完了、整備中、検討中箇所あり	
	1-2 公共交通による交通軸の形成	路線バス等の改善による広域交通軸の形成	地域内の交流を促進する交通環境整備	16	(都) 城山多古線 (都) 小田原山北線 (久野～多古～六部区間)		●										●	●	2	○	早期供用に向け事業実施中		
				17	(都) 栄町小八幡線													●		2	○	R3.3の供用開始を予定	
				18	(都) 千津島・苅野線													●		2	○	R4の開通を予定	
				19	(都) 山王川東側線														●		1	△	事業化を見合わせ、検討中
				20	(都) 小田原駅西口東町線														●		1	△	事業化を見合わせ、検討中
				21	(都) 城山線														●		2	○	H14より用地買収
	1-3 交通結節点の機能強化	駅及び駅周辺の交通結節点の機能強化	交通環境整備における選択と集中の促進	22	都市計画道路の見直し												●	●	2.7	○	見直しを実施中及び実施済		
23				路線バスの改善 (橋地区)													●	●	2	○	改善を実施中		
24				路線バスの改善 (小田原市全域)													●	●	2	○	改善を実施中		
25				路線バスの改善 (真鶴町)													●	●	2	○	会議を開催、新規バス停の設置の協議開催		
26				オンデマンドバスの広域運行 (交通結節点への接続)													●		3	◎	実施済		
1-4 骨格となる自転車ネットワークの形成	路線バス等の改善による広域交通軸の形成	交通環境整備における選択と集中の促進	27	東名山北バス停へのバスアクセス強化												●		2	○	実施中			
			28	駅前広場のレイアウト等の見直し (小田原駅)														●		2	○	ソフト対策は実施中	
			29	国府津駅周辺整備事業														●	●	2	○	R2以降整備を進める	
			30	新松田駅周辺整備事業														●	●	2	○	基本計画を策定、整備の推進	
2 広域拠点及び地域拠点の機能強化による交流・活力の...	2-1 バリアフリーに対応した歩行者空間の整備	駅及び駅周辺の交通結節点の機能強化	31	開成駅周辺再整備事業												●	●	2	○	東口の再整備実施、西口も再整備の検討			
			32	真鶴駅前渋滞対策事業		●												●	●	2	○	網形成計画の位置づけ、検討委員会の開催	
			33	湯河原駅前広場整備事業														●		3	◎	整備済	
2-2 計画的な駐輪場整備や既存駐輪場の有効活用	バス停留所の利便性向上	交通環境整備における選択と集中の促進	34	バス待ち環境の改善 (銀座通り周辺)		●	●									●		3	◎	実施済			
			35	バス待ち環境の改善 (2市8町)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			1.8	△	各市町が目的や内容をもって、事業を実施済・実施中・検討中			
			36	公共交通の乗継ダイヤの改善		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			1.3	△	各市町が目的や内容をもって、事業を実施中・検討中			
2 広域拠点及び地域拠点の機能強化による交流・活力の...	2-1 バリアフリーに対応した歩行者空間の整備	交通環境整備における選択と集中の促進	37	酒匂川サイクリングロード整備事業												●		3	◎	未整備区間の舗装整備が完了			
			38	駅周辺自転車ネットワーク計画策定													●		3	◎	計画策定完了		
			39	自転車走行空間の整備	●	●	●										●		2	○	R6を目標年次とし、整備中		
			40	バリアフリー基本構想策定														●		3	◎	構想を策定し、事業も概ね完了	
			41	鉄道駅舎のバリアフリー化の推進	●		●	●		●	●	●						●		2	○	各市町によって実施済・実施中・検討中	
			42	小田原駅周辺歩行者ネットワーク計画策定														●		3	◎	策定済	
			43	市道2216 (お城通り) 電線地中化事業														●		2	○	H23より整備中	
			44	市道0004															●		2	○	H27より整備中
			45	市道2189 (銀座通り南街区) 電線地中化事業														●	●	2	○	H28より整備中	
			46	県道711号 (小田原松田) 歩道整備・電線地中化事業		●												●	●	2	○	H27より整備中、R2を完了予定	
			47	新松田駅周辺道路の歩道整備														●	●	2	○	H31計画策定、整備中	
			48	身近な道の安全歩行空間づくり事業 (路側帯カラー舗装)														●	●	2	○	R1より整備中	
			49	歩行者空間整備事業 (路側帯カラー舗装)														●		2	○	H25より整備中	
			50	(仮称) 県道75号湯河原町土肥電線共同溝事業		●												●	●	2	○	H28より整備中	
			2 広域拠点及び地域拠点の機能強化による交流・活力の...	2-2 計画的な駐輪場整備や既存駐輪場の有効活用	交通環境整備における選択と集中の促進	51	駐輪場整備計画策定												●		3	◎	H27策定済
52	駐輪場整備計画に基づく駐輪場誘導システムの整備																●		3	◎	H27実施済		
53	自転車等の駐車対策に関する総合計画策定																●		3	◎	H27策定済		
54	商業地域における駐輪場整備																	●		3	◎	H27に呼びかけ実施済	
55	レンタサイクル・コミュニティサイクル事業																●	●	3	◎	各市町でレンタサイクルを実施済		
56	駐輪場再整備事業 (大雄山線各駅)																	●		1	△	検討段階	
57	自転車等駐輪場整備事業																	●		3	◎	整備は完了	

