

## 令和3年度事業計画（案）

### 1. 大井町地域公共交通計画の策定

#### (1) 素案の作成

- ア. 評価指標の検討（4～6月）
- イ. 事業者・団体間の調整（4～8月）
- ウ. 実施事業の検討（8～10月）
- エ. 素案の作成・承認（10～12月）

#### (2) パブリックコメントの実施（1～2月）

#### (3) 計画案の承認（3月）

### 2. 新たな公共交通システムの実証運行の実施・評価

#### (1) 実証運行の準備

- ア. 周知用チラシの作成
- イ. バス停の製作（約30箇所）
- ウ. マグネットシート（車両掲示4枚（前面、側面2枚、裏面））の作成

#### (2) 実証運行の評価

- ア. 利用実績の集計・分析
- イ. 新たな公共交通システム利用者調査の実施・評価

#### (3) 令和4年度新たな公共交通システム見直し計画（案）の策定

### 3. 大井町地域公共交通会議の開催

- 第9回（令和3年8月頃）
- 第10回（令和3年12月頃）
- 第11回（令和4年3月頃）

令和3年度 大井町地域公共交通会議 事業スケジュール

	令和3年									令和4年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1. 大井町地域公共交通計画の策定												
(1) 素案の作成		← 評価指標検討 →										
		← 事業者・団体間の調整 →			← 実施事業検討 →		← 素案の作成 →		● 素案承認			
(2) パブリックコメントの実施										← パブコメの実施 →		
(3) 計画案の承認												● 計画案承認
2. 新たな公共交通システムの実証運行の実施・評価												
(1) 実証運行の準備	← 準備 →		● 運行開始									
(2) 実証運行の評価		← 実証実験・利用者調査・利用実績の集計・分析・町民への周知 →										
(3) 新たな公共交通システム見直し計画(案)の策定				● 中間評価		← 計画案策定 →		● 計画案承認		← 令和4年度運行準備 →		
3. 交通会議の開催					← 第9回 →				← 第10回 →			← 第11回 →

【 交通会議の主な議題（予定） 】

